

Delivery report Übergabeprotokoll

GARANTIE-REGISTRIERUNG
registrieren Sie sich www.seppi.com/warranty
und laden Sie das ausgefüllte Protokoll hoch.



Maschine/Modell		S/N	M								
KUNDE Firma Inhaber		Name Bediener									
PLZ, Ort		Land									
E-Mail		Telefon									
SEPPI M. HÄNDLER		Name Service Techniker									

Datum:		INBETRIEBNAHME	CHECK LIST	✓
SICHERHEIT	Lesen Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch.			
	Warnen Sie den Bediener vor den Gefahren bei Auswurf wie Steinschlag und dergleichen.			
	Überprüfen Sie die Sicherheitsabstände und Sicherheitsanforderungen.			
	Überprüfen Sie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung.			
	Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass alle Schutzvorrichtungen korrekt platziert sind.			
INBETRIEBNAHME	Überprüfen Sie die Maschine. Sie sollte sauber sein und keine Schäden oder Flüssigkeitslecks aufweisen.			
	Erklären Sie, wie das Gerät an den Traktor bzw. an das Trägerfahrzeug abmontiert und erneut angebaut wird.			
	Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Zubehörteile funktionieren, z. B. Kühlgebläse und Beleuchtung.			
	Erklären Sie, wie Sie die Maschine sicher bedienen können.			
ZAPFWELLENANTRIEB	Prüfen Sie die Zapfwellendrehzahl.			
	Prüfen Sie Winkel und Länge der Gelenkwelle.			
	Prüfen Sie die korrekte Montage des Getriebeneigungssystems ADAM, und erklären den erneuten Ab- u. Anbau.			
ODER				
HYDRAULISCHER ANTRIEB (siehe Motorhandbuch)	Prüfen, ob das Hydrauliksystem gemäß den Anweisungen eingestellt ist (einfach oder doppelt wirkend).			
	Überprüfung und Einstellung der Rotordrehzahl.			
	Prüfen und Einstellen des Schaltdrucks (M-BOOST-Motoren).			
	Prüfen, ob der Gehäuseablass richtig angeschlossen ist und der Druck unter dem Grenzwert liegt (_____bar).			
WARTUNG	Prüfen Sie alle Befestigungselemente auf ihren festen Sitz und korrigieren Sie sie bei Bedarf.			
	Erklären Sie, wo Getriebe-, Hydraulik- und Motoröl, sowie Kraftstoff, Kühlmittel und Luftfilter zu überprüfen sind.			
	Erläutern Sie die Schmierstellen.			
	Erklären Sie die korrekte Keilriemenspannung bzw. die Ausrichtung der Zahnriemenscheiben.			
	Erläutern Sie die Notwendigkeit, die Maschine zu reinigen bzw. sauber zu halten.			
	Erläutern Sie die Wartung von Verschleißteilen wie die der Werkzeuge und der Verschleißplatten.			

Während der Inbetriebnahme muss der Techniker, welcher die Inbetriebnahme durchführt, den Bediener in die einzelnen Schritte einweisen. Jeder dieser Punkte ist auf diesem Protokoll zu bestätigen. Nach Abschluss der Inbetriebnahme müssen der Bediener und der Techniker mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass alle Verfahren überprüft und vollständig durchgeführt wurden.

BESTÄTIGUNG DER EINWEISUNG DES KUNDEN/BEDIENERS: Alle oben genannten Punkte wurden bei der Inbetriebnahme des Geräts und der Überprüfung seines sicheren Betriebs vollständig durchgeführt. Ich bestätige hiermit, dass ich diese Punkte verstanden habe. Ich wurde über die Bedeutung der oben genannten Sicherheitsmaßnahmen unterrichtet und habe alle Inhalte der Bedienungsanleitung inklusive Sicherheitshinweise verstanden; eine regelmäßige Wartung wird dazu vorausgesetzt.

Datum _____ Händler Techniker _____ Kunde Bediener _____

ABLEHNUNG DER EINWEISUNG DES KUNDEN/BEDIENERS: Seppi M. bzw. sein Vertreter hat mir angeboten einen Techniker zur Einweisung bei der Inbetriebnahme zur Verfügung zu stellen, um die oben genannten Punkte zu überprüfen. Diese Einweisung habe ich abgelehnt, da ich bereits mit dem Gerät und seinem sicheren Betrieb vertraut bin. Ich bin mir der Bedeutung der vorstehenden ordnungsgemäßen Sicherheitsmaßnahmen bewusst, welche in der Bedienungsanleitung und im Sicherheitshandbuch die mir zur Verfügung gestellt wurden enthalten sind.

Datum _____ Händler Techniker _____ Kunde Bediener _____