

# Delivery report Reporte de entrega

**REGISTRO DE GARANTÍA**  
 regístrrese en [www.seppi.com/warranty](http://www.seppi.com/warranty)  
 y cargue el informe completado



Máquina/Modelo		S/N	M								
CLIENTE Empresa/Propietario		Nombre operador									
CP, ciudad		País									
E-Mail		Teléfono									
SEPMI M. distribuidor		Nombre técnico									

DATE	PUESTA EN MARCHA	CHECK LIST	✓
SEGURIDAD	Consulte el manual de usuario suministrado.		
	Advertencia al operador sobre el peligro de los materiales proyectados.		
	Consultar distancias de seguridad y requisitos de seguridad.		
	Comprobar el uso correcto de los equipos de protección individual (EPI).		
	Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad estén colocados correctamente.		
PUESTA EN MARCHA	Inspeccionar la máquina. Debe estar limpio, sin daños ni filtraciones.		
	Explique cómo acoplar y desacoplar la máquina/remolque al tractor.		
	Verifique que todos los accesorios eléctricos estén funcionando, como ventiladores y luces.		
	Explique cómo operar la máquina de forma segura.		
CONducir TOMA DE FUERZA	Verifique la velocidad de la TDF.		
	Verifique los ángulos y la longitud del cardán.		
	Verifique que el sistema de alineación ADAM esté instalado correctamente y explique cómo quitarlo y reemplazarlo.		
CONducir HIDRÁULICO (ver manual del motor)	Compruebe que el sistema hidráulico esté configurado según las instrucciones (simple o doble efecto).		
	Verifique y ajuste la velocidad del rotor.		
	Compruebe y ajuste la presión de las marchas (motores M-BOOST).		
	Compruebe que el drenaje esté conectado correctamente y que la presión esté por debajo del límite (____ bar)		
MANTENIMIENTO	Verifique que todos los sujetadores estén apretados y corríjalos si es necesario.		
	Explica dónde revisar los filtros de aceite (engranajes, hidráulico y motor), de combustible, de refrigerante y de aire.		
	Explicar los puntos de lubricación.		
	Explicar cómo comprobar la tensión de la correa o la alineación de la polea CARBONCHAIN.		
	Explique la necesidad de una limpieza adecuada de la máquina.		
	Explicar el mantenimiento de las piezas de desgaste, como herramientas y placas de desgaste.		

Durante la puesta en marcha, cada elemento debe ser iniciado por el técnico que realiza la puesta en marcha, y por el Cliente/Operador que recibe instrucciones a medida que se cubre cada elemento. Una vez finalizada la puesta en marcha, el Cliente/Operador y el técnico confirmarán con su firma que se han revisado y completado todos los procedimientos.

**CONFIRMACIÓN DE INSTRUCCIÓN DEL OPERADOR (CLIENTE):** Todos los puntos anteriores se han completado al realizar la puesta en marcha del equipo y revisar su funcionamiento seguro. Por la presente, confirmo mi comprensión de estos puntos. He sido instruido y de la importancia de la seguridad anterior y revisado todos los procedimientos de seguridad en el Manual del Operador y de Seguridad siempre que el equipo ha sido revisado a fondo. Estoy satisfecho con las instrucciones y la inspección.

fecha \_\_\_\_\_ distribuidor tecnico \_\_\_\_\_ cliente operador \_\_\_\_\_

**RECHAZO DE INSTRUCCIÓN DEL OPERADOR (CLIENTE):** Reconozco que Seppi M. o su agente se ha ofrecido a proporcionar un técnico para dar instrucciones de puesta en marcha y revisar los puntos anteriores, y he rechazado dichas instrucciones porque ya estoy familiarizado con el equipo y su funcionamiento seguro. Soy consciente de la importancia de los procedimientos de seguridad adecuados precedentes, incluidos todos los procedimientos de seguridad contenidos en el Manual del operador y de seguridad, que se me han proporcionado.

fecha \_\_\_\_\_ distribuidor tecnico \_\_\_\_\_ cliente operador \_\_\_\_\_