

# Delivery report Rapporto di consegna

**REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA**  
registrarsi su [www.seppi.com/warranty](http://www.seppi.com/warranty)  
e caricare il rapporto compilato



Macchina/Modello	S/N	M							
Azienda/Titolare (cliente)	Nome operatore [O] (cliente)								
CAP, Città	Stato/Paese								
E-Mail	Telefono								
Rivenditore SEPPI	Nome del tecnico [T] (rivenditore)								

Elenco controlli da effettuarsi all'avvio	Data di messa in servizio:	[T] ✓	[O] ✓
1	Prima della messa in funzione, leggere il manuale della macchina, di servizio, di sicurezza ed il manuale ricambi. Spiegare e avvisare i clienti in merito al pericolo/rischio dovuto alla proiezione di materiale.		
2	Ispezionare l'intera macchina. La macchina deve presentarsi pulita, senza danni evidenti o perdite di fluidi.		
3	Verificare tutte le distanze di sicurezza, i dispositivi di sicurezza, le modalità per il loro corretto utilizzo e l'importanza di seguire tutte le procedure di sicurezza.		
4	Controllare tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, p.e. elmetti e indumenti protettivi.		
5	Controllare il Sistema di Arresto di Emergenza. Compresi gli interruttori e le loro posizioni (remote se in dotazione) e la procedura di ripristino.		
6	Individuare i punti in cui controllare l'olio degli ingranaggi, l'olio idraulico, l'olio motore, il carburante, il liquido di raffreddamento e i filtri dell'aria. Se necessario, consultare il manuale.		
7	Assicurarsi che tutte le protezioni e i dispositivi di sicurezza siano posizionati correttamente prima dell'avvio e della relativa messa in funzione.		
8	Su tutti gli ingrassatori sono state aggiunte le tempistiche e la quantità di grasso da utilizzare su ciascun nipplo.		
9	Gli angoli e la lunghezza del cardano sono stati controllati secondo le istruzioni riportate sul manuale operatore.		
10	Il sistema di allineamento ADAM per il cardano è installato correttamente e spiega al cliente come rimuoverlo e installarlo.		
11	Controllare la tensione e l'allineamento di cinghie e pulegge CARBONCHAIN.		
12	Controllare che tutti gli accessori elettrici funzionino, come ventole di raffreddamento, luci o avvisatori acustici.		
13	Controllare che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati correttamente e, se necessario, procedere alla relativa correzione.		
14	Le coperture devono essere rimosse regolarmente per pulizia da polvere e detriti, al fine di evitare possibili problemi futuri.		
15	Le impostazioni di velocità e pressione del rotore sono state impostate. (macchine idrauliche)		
16	Il cliente comprende i requisiti di manutenzione e gli strumenti necessari per eseguire il lavoro.		
17	Il cliente sa come rimuovere e reinstallare l'attrezzo montato sul trattore, sul portattrezzi o sul macchinario.		

Durante l'avvio, ogni riga deve essere spuntata dal tecnico che esegue l'avvio e dal Cliente/Operatore che viene istruito per confermare che ogni punto sia stato trattato. Al termine dell'avviamento, il Cliente/Operatore e il tecnico confermeranno con le loro firme che tutte le procedure sono state riviste e completate.

**CONFERMA DI ISTRUZIONE DEL CLIENTE/OPERATORE:** Tutti i punti di cui sopra sono stati completati durante le procedure di avvio della macchina, nonché durante la verifica relativa al suo funzionamento in condizioni di sicurezza. Con la presente, confermo di aver compreso questi punti. Dichiaro di essere stato debitamente formato in merito a quanto esposto precedentemente in materia di sicurezza; inoltre dichiaro di aver verificato tutte le procedure di sicurezza contenute all'interno del manuale operatore e del manuale di sicurezza, a condizione che la macchina sia stata debitamente sottoposta a un'accurata manutenzione e che io sia soddisfatto delle istruzioni riportate e dell'avvenuta ispezione.

data \_\_\_\_\_ rivenditore tecnico [T] \_\_\_\_\_ cliente operatore [O] \_\_\_\_\_

VERSIONE ALTERNATIVA

**RIFIUTO DI ISTRUZIONI DEL CLIENTE/OPERATORE:** Sono a conoscenza del fatto che Seppi M., o un suo agente, si è offerto di fornire un proprio tecnico, con l'obiettivo di indicare ulteriori istruzioni relative alla procedura di avvio e per rivedere alcuni dei punti sopra citati; tuttavia, ho rifiutato tale proposta in quanto conosco già l'apparecchiatura e so cosa si deve fare, affinché funzioni in maniera sicura. Sono consapevole dell'importanza di tutte le precedenti procedure in materia di sicurezza, comprese tutte le procedure contenute nel Manuale Operatore e nel Manuale Sicurezza, che mi sono stati forniti.

data \_\_\_\_\_ rivenditore tecnico [T] \_\_\_\_\_ cliente operatore [O] \_\_\_\_\_